



EMERGENCIAS EN EL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO - FENÓMENO LA NIÑA 2011
FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES - COLOMBIA HUMANITARIA
INFORME DEL 1 AL 7 DE OCTUBRE

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	TIPO DE INFRAESTRUCTURA	RECURSOS REQUERIDOS	ESTADO
CUNDINAMARCA	CAJICA	Construcción de colectores Sector la bajada entre la avenida Cavelier y Escuela Pompilio Martínez.	Colectores	\$ 1.354.108.013,00	VIABILIZADO por Ventanilla Única MAVDT el 12 de Julio de 2011. El día 21 de Septiembre de 2011 se adjudico el Proceso de Invitación Pública Nº IP-EPC-004-2011 al Consorcio Cavalier Cajica, integrado por ELECTROCONSTRUCCIONES LTDA., ELCO LTDA. 40% Y DAYCO INGENIERÍA LTDA. 60% . por un valor de MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. (\$1,224,717,969). La interventoría será ejecutada por la firma A. F. A. CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S. A. bajo el contrato EPC-FNC-I-163 de 2011.
CUNDINAMARCA	CHÍA	Construcción muros de contención conformado por bolsacreto en el Rio Frio, sector puente Tiquiza - Municipio de Chía Cundinamarca.	Muro de contención	\$ 770.154.799,67	VIABILIZADO por Ventanilla Única MAVDT el 9 de Agosto de 2011. El 30 de Septiembre de 2011 se adjudico el Proceso de Invitación Pública Nº IP-EPC-006-2011 al Sr. Luis Mesa, el cual inicia el proceso de legalización del contrato. . La interventoría será ejecutada por la firma A. F. A. CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S. A. bajo el contrato EPC-FNC-I-163 de 2011. Se encuentra en proceso de legalización del contrato.
CUNDINAMARCA	MADRID	Construcción del colector alcantarillado carrera 2 sector Loreto a PTAR I en el Municipio de Madrid - Cundinamarca.	Colector	\$ 6.170.443.556,00	VIABILIZADO por Ventanilla Única MAVDT el 7 de Septiembre de 2011. El 30 de Septiembre de 2011 se publica en el link http://www.epc.com.co/humanitaria.html la Invitación Pública Nº IP-EPC-007-2011 con fecha de adjudicación programada el 24 de Octubre de 2011. 11:00 a. m. Se encuentra en proceso de legalización del contrato.
CUNDINAMARCA	MOSQUERA	Construcción de la II etapa colectores Serrezuela emisario final Serrezuela sobre la vía a la Mesa entre la estación de bombeo el Matadero hasta la urbanización los puentes de Mosquera.	Colector Estación elevadora	\$ 3.546.713.282,00	El contratista tiene 450 m de tubería en el sitio, a la fecha se han instalado 60 m de tubería de Ø=36". Se acuerda para el manejo de las aguas del Canal Malta Instalar tubería de Ø 12" hacia el Rio Subachoque mediante bombeo. Se han conformado 50 m de terraplén para la instalación de la tubería de Ø 36" en concreto.
CUNDINAMARCA	SOACHA	Interceptor Cazucá (autopista Sur,) Colector Cazucá (autopista sur).	Interceptor	\$ 25.795.471.272,00	El 1 de Agosto de 2011, se abrió la invitación Pública ICSC-0609-2011 cuyo objeto es la CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTORES Y COLECTORES AUTOPISTA SUR EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 9-07-30100-0335-2011" con un presupuesto de Cincuenta y cinco mil ciento veintinueve millones novecientos cuarenta y siete mil seiscientos cuarenta y un pesos M/cte. (\$55.129.947.641,00), según Modificatorio y/oclaractorio Nº 7 se fija como fecha y hora para el cierre el 11 de Octubre de 2011 a las 3:00 p. m.
CUNDINAMARCA	TOCANCIPA	Construcción alcantarillado sanitario Vereda Verganzo Fase I del Municipio de Tocancipa - Cundinamarca	Alcantarillado sanitario	\$ 9.102.733.938,00	VIABILIZADO por Ventanilla Única MAVDT el 7 de Septiembre de 2011. El 30 de Septiembre de 2011 se publica en el link http://www.epc.com.co/humanitaria.html la Invitación Pública Nº IP-EPC-008-2011 con fecha de adjudicación programada el 24 de Octubre de 2011 3:00 p. m.
CUNDINAMARCA	VILLAPINZÓN	Construcción del alcantarillado urbano Fases I y II del municipio de Villapinzón - Cundinamarca.	Alcantarillado sanitario Alcantarillado pluvial	\$ 4.281.002.961,00	VIABILIZADO por Ventanilla Única MAVDT el 7 de Septiembre de 2011. El 30 de Septiembre de 2011 se publica en el link http://www.epc.com.co/humanitaria.html la Invitación Pública Nº IP-EPC-009-2011 con fecha de adjudicación programada el 24 de Octubre de 2011 9:30 a. m.
TOTAL				\$ 51.020.627.821,67	


 V.º Bº Luis Eduardo Daza

 V.º Bº Marcelino A.