

EMERGENCIAS EN EL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO - FENÓMENO LA NIÑA 2011
FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES - COLOMBIA HUMANITARIA
INFORME DEL 27 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	TIPO DE INFRAESTRUCTURA	RECURSOS REQUERIDOS	ESTADO
CUNDINAMARCA	CAJICA	Construcción de colectores Sector la bajada entre la avenida Cavalier y Escuela Pompilio Martínez.	Colectores	\$ 1.354.108.013,00	VIABILIZADO por Ventanilla Única MAVDT el 12 de Julio de 2011. El Lunes 29 de Agosto de 2011, se inició el proceso de contratación con la publicación el la pagina de internet www.epc.com.co con link Procesos contractuales Colombia Humanitaria, el cual fue revocado pero se reinició el día 31 de Agosto de 2011.
CUNDINAMARCA	CHÍA	Construcción muros de contención conformado por borsacreto en el Rio Frio, sector puente Tiquiza - Municipio de Chia Cundinamarca.	Muro de contención	\$ 770.154.799,67	VIABILIZADO por Ventanilla Única MAVDT el 9 de Agosto de 2011. El Lunes 29 de Agosto de 2011, se inició el proceso de contratación con la publicación el la pagina de internet www.epc.com.co con link Procesos contractuales Colombia Humanitaria, el cual fue revocado pero se reinició el día 31 de Agosto de 2011.
CUNDINAMARCA	MADRID	Construcción del colector alcantarillado carrera 2 sector Loreto a PTAR I en el Municipio de Madrid - Cundinamarca.	Colector	\$ 6.047.034.685,00	Presentado a Ventanilla Única MAVDT, el día 15 de Junio de 2011 a través del oficio con radicado N° 4120-E1-74079, el cual cumple con los parámetros técnicos establecidos por dicha ventanilla, sin embargo no se ha logrado la viabilidad, debido a que el proyecto no fue incluido en el listado inicial, se esta en espera que el Fondo Nacional de Calamidades valide la modificación de los proyectos, para la respectiva designación de los recursos.
CUNDINAMARCA	MOSQUERA	Construcción de la II etapa colectores Serrezuela emisario final Serrezuela sobre la vía a la Mesa entre la estación de bombeo el Matadero hasta la urbanización los puentes de Mosquera.	Colector Estación elevadora	\$ 3.546.713.282,00	VIABILIZADO El 16 de Junio de 2011 se suscribió el contrato por valor de Tres mil doscientos setenta y tres millones novecientos treinta y cinco mil doscientos veintisiete pesos M/Cte. (\$3.273.935.227.00), por el CONSORCIO COLECTOR SERREZUELA. Se firma acta de inicio el día 18 de Julio de 2011 con fecha de terminación el 18 de diciembre de 2011 La interventoría esta a cargo del Ing. CARLOS AUGUSTO CRUZ AYALA el cual firmo acta de inicio el 18 de Julio de 2011 con fecha de terminación el 18 de enero de 2011. El 26 de Julio de 2011 se realizo reunión con la Concesión DEVISAB para solicitar el concepto técnico para el permiso de ocupación temporal de la vía, se programa reunión para el próximo Jueves 28 de Julio con la Secretaria de Transporte y Movilidad del Departamento, La Concesión DEVISA, EPC, el Contratista y la Interventoría. El contratista debe entregar el día 24 de agosto, el plan de manejo de tráfico, el plan de manejo ambiental y el replanteo del proyecto con la debida aprobación por parte de la interventoría para ser remitidos a la Secretaria de movilidad del Departamento.; así mismo esta pendiente la recepción del concepto técnico emitido por la Concesión DEVISAB del cual hay compromiso del Dr. Correal de radicar el mismo en EPC el día martes 30 de Agosto, el cual no se cumplió. El día 31 de Agosto se realizo reunión con los diseñadores de la CAR para definir las coordenadas en las cuales se construirá la Estación de Bombeo.
CUNDINAMARCA	SOACHA	Interceptor Cazucá (autopista Sur.) Colector Cazucá (autopista sur).	Interceptor	\$ 25.795.471.272,00	VIABILIZADO El 14 de Junio se firmó el Convenio Interadministrativo entre Empresas Publicas de Cundinamarca S.A ESP y La Empresa de Acueductos y Alcantarillados de Bogotá ESP N° 9-07-30100-0335-2011. El día 1 de Agosto de 2011, se abre la invitación Pública ICSC-0609-2011 cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTORES Y COLECTORES AUTOPISTA SUR EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 9-07-30100-0335-2011" con un presupuesto de Cincuenta y cinco mil ciento veintinueve millones novecientos cuarenta y siete mil seiscientos cuarenta y un pesos M/cte. (\$55.129.947.641,00), la fecha y hora para el cierre de la invitación es el día 02 de Septiembre del año 2011 a las 3:00 PM.
CUNDINAMARCA	TOCANCIPA	Construcción alcantarillado sanitario Vereda Verganzo Fase I del Municipio de Tocancipa - Cundinamarca	Alcantarillado sanitario	\$ 9.057.009.000,00	Presentado a Ventanilla Única MAVDT, el día 15 de Junio de 2011 a través del oficio con radicado N° 4120-E1-73354, el cual cumple con los parámetros técnicos establecidos por dicha ventanilla, sin embargo no se ha logrado la viabilidad, debido a que el proyecto no fue incluido en el listado inicial, se esta en espera que el Fondo Nacional de Calamidades valide la modificación de los proyectos, para la respectiva designación de los recursos.

Jackeline M.